

**Информация
о реализации экспериментального проекта по совершенствованию
организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пензы
(на 07.08. 2009 г.)**

В рамках реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пензы в 2009 году по состоянию на 06.08.2009 года Управлением образования города Пензы выполнены следующие мероприятия:

- 11.06.2009 года были проведены совместные с общеобразовательными учреждениями торги на ремонт пищеблоков в форме открытого аукциона на сумму 25907,0 тыс. руб. (протоколы №№ ОА/1-ОА/20) для общеобразовательных учреждений города Пензы;

- 30 июня и 6 июля 2009 года были заключены договора на сумму не более 100 тыс. рублей между общеобразовательными учреждениями города Пензы и поставщиками на поставку технологического оборудования для школьных пищеблоков;

- 10.07.2009 года проведены шесть котировок и заключены муниципальные контракты на приобретение пароконвектоматов для пищеблоков общеобразовательных учреждений города Пензы № 35, 71, 77, 8, 9, 10;

- 02.07.2009 года объявлен открытый конкурс на оказание услуг по обеспечению горячим питанием учащихся в специально оборудованных школьных столовых, отвечающих предъявляемым требованиям в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений города на 3 и 4 квартал 2009 года, вскрытие конвертов состоится 13-14 августа 2009 года.

Освоение денежных средств, направленных на финансирование экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в МОУ города Пензы на 06.08.2009 года составляет:

Бюджет	Утверждено (тыс. руб)	Исполнено на 06.08.09 (тыс. руб)
федеральный	30326,30	8651,2412 (30% аванс)
муниципальный	27000,0 (25907,0 – ремонт; 1093,0 – обеденная мебель)	10508,255 (9415,255 – ремонт; 1093,0 – обеденная мебель)
Итого	57326,3	19159,496

С 31.07.2009 года началась поставка технологического оборудования в школьные пищеблоки.

31.07.2009 года – во все общеобразовательные учреждения, участвующие в экспериментальном проекте в 2009 году, поставлено холодильное оборудование.

11.08.2009

До 14 августа будет поставлено 30% необходимого технологического оборудования.

Переоснащение школьных пищеблоков планируется завершить до 31 августа.

По состоянию на 6 августа в школах № 35, 43, 71, 77 общестроительные работы пищеблоков выполнены на 100 % .

Согласно плану ремонтные работы завершатся:

7 августа - в 6 учреждениях (№ 9, 18, 41, 50, 51, Православная гимназия);

10 августа – в 2-х учреждениях(№ 8, 48);

11 августа – в 1 учреждении (№ 26);

12 августа – в 7 учреждениях (№ 3, 10, 22, 40, 45, 47, 70).

В настоящее время в пищеблоках общеобразовательных учреждений проведены демонтажные работы, ведется полная замена сантехники, прокладываются трубопроводы холодной и горячей воды, канализации, монтируется электрика, вентиляция, выкладывается кафельная плитка, ведутся штукатурно-малярные работы.

Технический надзор за качеством и сроками выполнения ведут специалисты МУ «УКС г. Пензы» и Управления образования г. Пензы.

24 июля и 3 августа 2009 года на канале «Экспресс» прошли репортажи из школ № 48 и 71, темами которых были ремонт и переоборудование современным технологическим оборудованием школьных пищеблоков.

25 августа 2009 года на базе учебного класса ООО «ДИЗА» специалистом немецкого завода «Елома» будут проведены практические занятия для 6 работников школьных столовых по обучению основам приготовления пищи на новом технологическом оборудовании.